

Iepirkuma
"Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines novads"
(iepirkuma IDN: AS OŪS 2024/06_E)

Iepirkuma komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.2

Olainē, Kūdras ielā 27

2024.gada 21.maijā

DARBA KĀRTĪBA

1. Jautājumi un atbildes, grozījumu veikšana.

Sanāksmē piedalās:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa – AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis.

Iepirkuma komisijas locekļi:

Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;

Terēzija Sola – AS „Olaines ūdens un siltums” juriste.

Protokolē –projektu vadītāja Ilze Bērziņa.

Iepirkuma komisija izveidota ar AS "Olaines ūdens un siltums" valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2024.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.P-141.

Pasūtītājs – AS "Olaines ūdens un siltums", Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001.

Iepirkuma priekšmets:

Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar iepirkuma Nr. AS OŪS 2024/06_E nolikumu.

Iepirkumu veic Ministru kabineta 2022. gada 14.jūlija noteikumos Nr.460 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 2-233).

1.p.**Jautājumi un atbildes**

Iepirkuma komisija 2024.gada 20.maijā uz komisijas kontaktpersonas e-pasta adresi ir saņēmusi jautājumus no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma prasībām.

Jautājums:

Izvērtējot apjomus un tehnisko dokumentāciju secinām, ka logu skaits nesakrīt starp apjomos norādīto un tehniskajā projektā norādīto logu skaitu.

Lūdzam precizēt apjomus.

	gab	Tāmē	Projektā
Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ($U \leq 1,1$ (W/m ² K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L01 logu bloks (2250x1450), t.sk, furnitūra	gab.	12,00	9
Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ($U \leq 1,1$ (W/m ² K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L02 logu bloks (2250x1450), t.sk, furnitūra	gab.	20,00	18
Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ($U \leq 1,1$ (W/m ² K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L03 logu bloks (1800x1450), t.sk, furnitūra	gab.	26,00	24

Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ($U \leq 1,1$ (W/m ² K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L04 logu bloks (1450x1450;730x2200), t.sk, furnitūra	gab.	26,00	24
Jaunu trīs stikla pakešu PVC lodžiju stiklojuma bloku uzstādīšana ($U \leq 1,1$ (W/m ² K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L05 logu bloks (3000x1500), t.sk, furnitūra	gab.	1,00	1,00
Jaunu trīs stikla pakešu PVC lodžiju stiklojuma bloku uzstādīšana ($U \leq 1,1$ (W/m ² K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L06 logu bloks (6000x1500), t.sk, furnitūra	gab.	91,00	89
Jaunu trīs stikla pakešu PVC logu bloku uzstādīšana ($U \leq 1,1$ (W/m ² K). Rāmja profilā paredzēt Temix tipa distanceri. Krāsa atbilstoši krāsu pasai, iekšpuse balta. L07logu bloks (2400x1000), t.sk, furnitūra	gab.	22,00	20

Atbilde:

Ievērojot Pasūtītāja pieredzi citu projektu ieviešanā, sagaidāms, ka projekta realizācijas gaitā dzīvokļu īpašnieki izteiks vēlmi mainīt papildus logus. Ņemot vērā iepriekš minēto “Būvniecības koptāme” apzināti tiek plānots lielāks maināmo logu skaits.

Pretendentiem piedāvājumā pielikums “Būvniecības koptāme” jāaizpilda atbilstoši tajā norādītajiem darbu apjomiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi:

M.Mazurs

T.Sola

Protokolēja

I.Bērziņa